

Renaturierung Stegendieksbach BA 3

GN/2009/04

Bauzeit: 05.10.2009 bis 26.10.2009

Leistung:

- Ersatz vorhandener Betonrohrdurchlass DN 1000 im Bereich des Recknitztalweges mit Betonrohr DN 1600 in neuer Trasse. Die im Auslaufbereich neu entstandene Sohlrausche ist mit Steinschüttung versehen worden.
- Rückbau vorhandener RL DN 600 auf einer Länge von 55 Meter im Bereich Zulaufgraben (Kitzbark-Wallgraben) Höhe Torfweg. Schaffung offener Graben in Altlauf.
- Im Bereich Torfweg wurde ein neuer Durchlass DN 1000 eingebaut.
- Der einlaufseitig ehemals vorhandene Stau sowie die beidseitig vorhandenen Spundwände wurden gezogen und entsorgt.



Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz



Mecklenburg
Vorpommern



**Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums**

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

Förderprojekt: Naturnahe Gewässerentwicklung

Renaturierung Stegendieksbach BA 3; GN/2009/04

Dieses Projekt ist kofinanziert aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie des Landes Mecklenburg-Vorpommern.